

宇 教 施 第 3 4 5 号

平 成 2 8 年 3 月 2 3 日

文部科学大臣 殿

宇部市長 久保田 后子

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	80.4	80.4
中学校	85.0	78.3
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	—	—

【所見】

小学校校舎及び体育館の耐震化事業については、概ね計画どおり実施することができ、目標どおりの耐震化率を達成することができた。一方、中学校校舎及び体育館の耐震化事業については、藤山中学校校舎2棟の耐震補強事業について、入札不調によりH26年度の事業を中止しH27年度に事業実施を延期したこと、西岐波中学校体育館改築事業及び常盤中学校校舎耐震補強事業が入札不調により不測の日数を要し、H26年度内に竣工することができずH27年度へ繰越となったことにより、当初の目標の耐震化率を達成することができない結果となった。

本市の耐震化率は全国的に見れば依然として低い状況であるため、今後も積極的に事業の推進を図りたい。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

環境負荷低減を図るとともに環境教育の教材として活用するため、計画どおり厚南小学校体育館(20kW)、藤山中学校体育館(20kW)、学校給食センター(10kW)に太陽光発電設備を設置した。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

学校給食センターの老朽化により、新たに学校給食衛生管理基準に準拠したドライシステムの調理場を整備し衛生管理を強化した。

2 事後評価の時期及び方法について

平成27年11月に本市教育委員会において事業の点検・評価を行った。
事後評価シートの内容については、本市ホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業については、概ね計画どおり実施できたが、入札不調により一部事業について、事業中止及び翌年度繰越を行ったため、耐震化率について当初の目標を達成できなかった。
なお、本市の耐震化率は全国的には依然として低く、学識経験者からは、児童・生徒の安全確保のため耐震化事業については最優先で取り組むべきと要望されている。
それを踏まえて、今後も早期の耐震化完了を目指し積極的に事業を推進するとともに、外壁等の非構造部材の耐震化にも取り組む予定である。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 宇部市公立学校施設整備計画

都道府県名	山口県
市町村名	宇部市

2 計画作成主体 宇部市

3 計画期間 平成24年度～平成26年度

4 個別事業一覧

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
厚東中学校	①	0201	危険改築	校	R	○	H24年8月31日				
厚南小学校	①	0201	危険改築	屋	RS	○	H25年7月4日				
厚南小学校	③	2301	太陽光発電			○	H25年7月4日				
常盤小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	H25年2月20日				
西岐波中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H25年5月28日				
桃山中学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	H25年3月5日				
藤山中学校	①	0201	危険改築	屋	RS	○	H25年3月11日				
藤山中学校	③	2301	太陽光発電				H25年3月11日				
上宇部小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H26年2月20日		追加	平成24年10月26日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
上宇部小学校	①	2201	防災機能強化	校		○	H26年2月20日		追加	平成24年10月26日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
新川小学校	①	0501	地震補強	校	R	×		耐震補強工事施行中に、鉄筋が著しく腐食していることが判明し、耐震補強工事では耐震性を確保することができないため工事を中止。H26、27年度の2箇年で改築工事を実施。			
新川小学校	①	2201	防災機能強化	校		×					
常盤小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H26年2月27日		追加	平成24年10月26日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
常盤小学校	①	2201	防災機能強化	校		○	H26年2月27日		追加	平成24年10月26日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
西宇部小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H26年1月16日		追加	平成24年10月26日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
西宇部小学校	①	2201	防災機能強化	校		○	H26年1月16日		追加	平成24年10月26日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

万倉小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H25年11月6日	事業費が交付金対象要件の下限額を下回り、交付金対象から外れた。事業は市単独事業費により実施。	追加	平成24年10月26日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
万倉小学校	①	2201	防災機能強化	校		×					
常盤中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H25年12月18日		追加	平成24年10月26日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
常盤中学校	①	2201	防災機能強化	校		○	H25年12月18日		追加	平成24年10月26日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
厚南中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H26年1月10日		追加	平成24年10月26日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
厚南中学校	①	2201	防災機能強化	校		○	H26年1月10日		追加	平成24年10月26日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
学校給食センター(Ⅰ期工事)	④	1203	共同調理場(新增築)		S	○	H25年3月31日		追加	平成24年10月26日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
学校給食センター(Ⅱ期工事)	④	1203	共同調理場(新增築)		S	○	H26年7月31日		追加	平成24年10月26日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
学校給食センター(Ⅰ期工事)	④	1204	共同調理場(改築)		S	○	H25年3月31日		追加	平成24年10月26日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
学校給食センター(Ⅱ期工事)	④	1204	共同調理場(改築)		S	○	H26年7月31日		追加	平成24年10月26日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
常盤中学校	①	0201	危険改築	屋	RS	○	H25年11月5日		追加	平成25年4月24日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
藤山中学校	①	0201	危険改築	屋	RS	○	H25年10月23日		追加	平成25年4月24日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
常盤小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H26年2月27日		追加	平成25年4月24日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
常盤小学校	①	2201	防災機能強化	校		○	H26年2月27日		追加	平成25年4月24日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
西岐波中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H25年12月19日		追加	平成25年4月24日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
西岐波中学校	①	2201	防災機能強化	校		○	H25年12月19日		追加	平成25年4月24日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
東岐波中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H27年1月29日		追加	平成26年2月7日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
東岐波中学校	①	2201	防災機能強化	校		○	H27年1月29日		追加	平成26年2月7日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
桃山中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H26年12月11日		追加	平成26年2月7日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
桃山中学校	①	2201	防災機能強化	校		○	H26年12月11日		追加	平成26年2月7日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
藤山中学校	①	0501	地震補強	校	R	×		入札不調により、事業実施年度を延期した。H27年度に実施予定。			
藤山中学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	×					
藤山中学校	①	2201	防災機能強化	校		×					
学校給食センター	③	2301	太陽光発電			○	H26年7月31日		追加	平成26年2月7日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
新川小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	H27年3月31日		追加	平成26年4月30日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
常盤中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	H27年6月2日		追加	平成26年4月30日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
常盤中学校	①	2201	防災機能強化	校		○	H27年6月2日		追加	平成26年4月30日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
東岐波小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	RS	○	H27年5月12日		追加	平成26年4月30日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
東岐波小学校(Ⅰ期工事)	③	2301	太陽光発電			○	H27年5月12日		追加	平成26年4月30日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
原小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	屋	RS	○	H27年4月22日		追加	平成26年4月30日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
原小学校(Ⅰ期工事)	③	2301	太陽光発電			○	H27年4月22日		追加	平成26年4月30日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

西岐波中学校 (I期工事)	①	0201	危険改築	屋	RS	○	H27年5月1日		追加	平成26年4月30日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
西岐波中学校	③	2301	太陽光発電			○	H27年5月1日		追加	平成26年4月30日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
上宇部中学校 (I期工事)	①	0201	危険改築	屋	RS	○	H27年5月26日		追加	平成26年4月30日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
上宇部中学校 (I期工事)	③	2301	太陽光発電			○	H27年5月26日		追加	平成26年4月30日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。