

提案項目表【電気】（竣工時点報告）

技術提案資料No.	テーマ	NO	提案項目	達成方法	検証方法	達成状況
1	テーマ① 及び 利便性向上に資する提案 来庁者や職員の安全確保	1	市道常盤通り小路5号線は、工事関係者の車両、人員共に通行禁止として関係者に周知徹底	新規入場教育時の場内説明図に周辺地図と共に通行禁止区間を明示し厳守を徹底します。	入場教育資料並びに教育記録により確認可能です。	入場者教育資料・入場者教育記録で市へ報告済み
		2	建柱工事予定地への工事概要並びに日時案内の掲示と建柱工事は休日に監視・誘導員を配置して実施	建柱工事の施工計画書を作成し、実施状況を確認します。	施工計画書及び工事写真により確認可能です。	建柱工事予定地への工事概要並びに日時案内の掲示、建柱工事は休日に監視・誘導員を配置して実施しました。
		3	資材搬入時の建築主体工事誘導員の指示厳守と退出時の係員配置	建築主体とする工程会議等で資材搬入調整を行い、実施します。	工程会議記録及び状況写真により確認可能です。	作業状況写真で市へ報告済み

技術提案資料No.	テーマ	NO	提案項目	達成方法	検証方法	達成状況
2	テーマ② 周辺住民の住環境や周辺道路の交通影響への配慮に関する提案	1	一般資材の現場搬入時間の配慮、資材搬入車両の待機駐車厳禁、納入時間の調整	現場周辺の一般車両、第三者の通行状況等の調査に基づき、資材納入業者の現場説明時に運転手他関係者全員に周知徹底するよう指示を行います。手配担当者は工程会議時に他業種関係者と受入れ時間調整を行い搬入業者へ連絡します。	工事車両通行経路図、車両運行計画、搬入時間連絡書(資材発注書等)及び日報により、確認可能です。	搬入計画書、工程会議議事録・参加簿、新規入場者教育資料、工事車両状況写真で市へ報告済み
		2	通勤車両が最小限となるよう台数調整、徒歩経路の配慮やマナーの周知徹底	新規入場教育時の工事車両通行経路図に周辺地図と共に徒歩経路及び通行禁止区間、規則を明示し厳守を徹底します。	作業員名簿、通勤届等(通勤経路図)、安全書類、入場教育資料並びに教育記録により確認可能です。	作業員名簿、安全書類で市へ報告済み
		3	過去の交通情報を活用し、渋滞が予想される曜日と時間を避けた資材搬入計画	道路状況等の調査に基づき、関係者と協議の上、資材搬入計画立案します。車両搬送業者への指示・報告の徹底により計画に遵守した運行を確実にを行います。	資材搬入計画及び車両運行日報等により確認可能です。	搬入計画書、工程会議議事録・参加簿で市へ報告済み

技術提案資料No.	テーマ	NO	提案項目	達成方法	検証方法	達成状況
3	Z E B Ready 工舎に係る提案 庁舎を実現するための	1	照明制御システムの竣工後の運用対策			市へ報告済み
		2	中央監視への確実な信号伝達対策			市へ報告済み
		3	電気設備で制御を行う機器の情報共有とエネルギー消費改善対策の助成			市へ報告済み

技術提案資料No.	テーマ	NO	提案項目	達成方法	検証方法	達成状況
4	テーマ①の活用 市内業者に関する提案 (建設関係)	1	請負代金相当額に占める市内業者活用額の割合(14%)	請負金額¥1,265,000,000-(税抜き)のうち、¥177,100,000-(14%)以上を市内業者へ発注致します。	市内業者活用額の割合(14%)を証明するため、宇部市へ、「半年ごと」に実績一覧表とそれを確認できる書類(注文書または契約書、請求書(写し))をご提示します。	下請工事発注・資材利用状況報告書で市へ報告済み

提案項目表【電気】（竣工時点報告）

技術提案資料No.	テーマ	NO	提案項目	達成方法	検証方法	達成状況
5	市内業者（建設関係以外）の活用に関する提案	1	現場の仮設事務所、作業員詰所の設置、施工関係者車両駐車場の確保は地元不動産業者を活用	地元業者を最優先とし、活用します。	地元不動産業者と契約をした場合、「半年ごと」に実績一覧表とそれを確認できる書類(契約書(注文書含む 写し)を市の方へご提示します。	市へ報告済み
		2	現場事務所の机・椅子等の備品、仮設ハウス、高所作業車等の資機材は、地元リース業者を活用	地元業者を最優先とし、活用します。	地元リース業者と契約をした場合、「半年ごと」に実績一覧表とそれを確認できる書類(契約書(注文書含む 写し)を市の方へご提示します。	市へ報告済み
		3	契約図、施工図、竣工図の製本を地元の印刷会社を活用	地元業者を最優先とし、活用します。	地元印刷会社と契約をした場合、「半年ごと」に実績一覧表とそれを確認できる書類(契約書(注文書含む 写し)を市の方へご提示します。	竣工図の印刷製本につきまして 市内業者を検討したところ、見積金額に大きな違いがあり営業所が宇部の市外業者に発注しました。市内新聞社に宇部市新庁舎完成特集広告協賛料を支払いました。
		4	スーパー、コンビニ、飲食店は、昼夜を問わず使用頻度が多くなると予想され、地域経済へ波及効果	スーパー、コンビニ、飲食店は市内店を最優先で使用し、地域経済波及へ貢献します。	スーパー、コンビニ、飲食店について、「半年ごと」に実績一覧表とそれを確認できる書類(領収書(写し)を市の方へ提示します。	市へ報告済み
		5	工事関係者の宿泊需要により、市内の宿泊施設に波及効果	協力業者(下請け業者等)が宿泊する場合、市内の宿泊施設を最優先に宿泊します。	宿泊施設について、「半年ごと」に実績一覧表とそれを確認できる書類(領収書(写し)を市の方へ提示します。	宿泊の利用がありません。(2021/10/1～2022/2/28)
		6	工事で発生した産業廃棄物の処理は地元業者を活用	地元業者を最優先とし、活用します。	「半年ごと」に実績一覧表とそれを確認できる書類(契約書(注文書含む 写し)を市の方へご提示します。	市へ報告済み
		7	現場着手により、宇部空港利用者が増加し、ときわ公園等の観光需要の増加が期待	式典、製品立会検査等で宇部空港を利用し、共同企業体としての催し事については、ときわ公園等の施設を利用します。	「半年ごと」に実績一覧表とそれを確認できる書類(領収書(写し)を市の方へ提示します。	コロナウイルスによる感染予防の為、観光の利用はありません。(2021/10/1～2022/2/28)