

分別解体等の計画等

変更箇所

| | | | | | |
|---|---|--|---|-----------------|---|
| 建築物の構造 | | <input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック造 <input type="checkbox"/> その他() | | | |
| <input type="checkbox"/> | 建築物の状況 | 築年数____年、棟数____棟 その他() | | | |
| | 建築物に関する調査の結果 | 周辺にある施設 <input type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他() 敷地境界との最短距離 約____m その他() | | | |
| <input type="checkbox"/> | 建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 | | 建築物に関する調査の結果 | 工事着手前に実施する措置の内容 | |
| | 作業場所 | | 作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他() | | |
| | 搬出経路 | | 障害物 <input type="checkbox"/> 有() <input type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約____m 通学路 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他() | | |
| | 残存物品 | | <input type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無 | | |
| | 特定建設資材への付着物 | | <input type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無 | | |
| | 他法令関係 | 石綿 (大気汚染防止法・安全衛生法石綿目) | <input type="checkbox"/> 有() 特定建設資材への付着(<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 無 | | |
| | | フロン(フロン排出抑制法) | <input type="checkbox"/> 有(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの) <input type="checkbox"/> 無 | | |
| その他 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 工程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 | | |
| | ①建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() | | |
| | ②屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() | | |
| | ③外装材・上部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 | | |
| | ④基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 | | |
| ⑤その他() | その他の取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 | | | |
| 工事の工程の順序 | | <input type="checkbox"/> 上の工程における①→②→③→④の順序 <input type="checkbox"/> その他() その他の場合の理由() | | | |
| <input type="checkbox"/> 内装材に木材が含まれる場合 | | ①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可 不可の場合の理由() | | | |
| 建築物に用いられた建設資材の量の見込み | | トン | | | |
| <input type="checkbox"/> | 廃棄物発生見込み量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分 | 種類 | 量の見込み | 発生が見込まれる部分(注) |
| | | <input type="checkbox"/> コンクリート塊 | | トン | <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ |
| | | <input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊 | | トン | <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ |
| | | <input type="checkbox"/> 建設発生木材 | | トン | <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ |
| (注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 備考 | | | | | |

欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。