

**記載例**※木造の場合

建築物に係る解体工事

### 分別解体等の計画等

建築物の構造		<input checked="" type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック造 <input type="checkbox"/> その他( )	
建築物に関する調査の結果	建築物の状況	築年数 <b>30</b> 年、棟数 <b>1</b> 棟 <b>築年数(または建築年)を記載。複数棟で築年</b> その他( )	
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input checked="" type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他( ) 敷地境界との最短距離 約 <b>1</b> m その他( <b>住宅密集地</b> )	
		建築物に関する調査の結果	工事着手前に実施する措置の内容
作業場所		作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input checked="" type="checkbox"/> 不十分 その他( <b>隣地の使用必要</b> )	<b>隣地使用の承諾済、道路使用許可済</b>
搬出経路		障害物 <input type="checkbox"/> 有( ) <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 <b>4</b> m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他( <b>大型車通行不可</b> )	<b>交通整理員の常駐</b> <b>2tトラックで搬出</b>
<b>工作機械の設置場所、分別を行うための作業場所状況</b>		<b>家電製品、家具等の残存物品の有無、その対策を</b>	
に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	残存物品	<input checked="" type="checkbox"/> 有 ( <b>家庭用エアコン</b> ) <input type="checkbox"/> 無	<b>工事着手までに搬出する</b>
	特定建設資材への付着物	<input checked="" type="checkbox"/> 有 ( <b>パーライト吹付け</b> ) <input type="checkbox"/> 無	<b>石綿以外の付着物の有無、付着物を記載。</b>
	他法令関係	石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則) <input checked="" type="checkbox"/> 有 ( <b>屋根スレート板</b> ) 特定建設資材への付着( <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 ) <input type="checkbox"/> 無	<b>関係法令の届出済</b> <b>石綿作業主任者を選任済</b> <b>有の場合、使用部位を記載。</b>
	フロン(フロン排出抑制法)	<input checked="" type="checkbox"/> 有(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの) <input type="checkbox"/> 無	<b>フロン類回収済</b>
	その他	<b>近隣対策等の実施状況等を記</b>	
		<b>自治会協議済</b> <b>周辺住民へ周知済</b>	
工程ごとの作業内容及び解体方法	①建築設備・内装材等		建築設備・内装材等の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	②屋根ふき材		屋根ふき材の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	③外装材・上部構造部分		外装材・上部構造部分の取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	④基礎・基礎ぐい		基礎・基礎ぐいの取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	⑤その他( )		その他の取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
①、②は原則手作業。機械併用の場合は理由を記載。			
工事の工程の順序		<input checked="" type="checkbox"/> 上の工程における①→②→③→④の順序 <input type="checkbox"/> その他( ) その他の場合の理由( )	
<input checked="" type="checkbox"/> 内装材に木材が含まれる場合		①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し <input type="checkbox"/> 可 <input checked="" type="checkbox"/> 不可 不可の場合の理由( <b>建築物の構造上、取り外しが不可能</b> )	
建築物に用いられた建設資材の量の見込み		<b>40</b> トン	
廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の	種類	量の見込み
	<b>特定建設資材に限らず全ての資材の重量を記載</b>	<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	<b>25</b> トン
		<input type="checkbox"/> アスファルト・コンク	トン
<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生木材		<b>10</b> トン	
(注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他		発生が見込まれる部分(注) <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input checked="" type="checkbox"/> ① <input checked="" type="checkbox"/> ② <input checked="" type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤	
備考			

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。